

INBETRIEBNAHME WÄRMEPUMPE – AUFTRAGSERTEILUNG –



Diesen Auftrag bitte an den Großhandel und Kopie an ZEWOTEHRM:

Per E-Mail an: inbetriebnahme@zewoetherm.de

Inbetriebnahme-Nr. (intern)

Per Fax an: (0 26 42) 90 56 39

Rückfragen: (0 26 42) 90 56 33

Heizungsbauer:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.*: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.*: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

*ohne Angabe einer Tel.-Nummer ist die Auftragserteilung nichtig.

Großhändler: _____

Anlage:

Komfort

- 6 KW
- 8 KW
- 10 KW

High-Power

- 11 KW
- 14 KW
- 16 KW

Optionen:

- mit Umschaltventil zur Warmwasserbereitung
- mit Anschlusselement für externen Wärmeerzeuger (bivalenter Betrieb)
- mit Erweiterungsmodul für 2. Heizkreis

Das Inbetriebnahmepaket umfasst folgende Inhalte:

- Überprüfung der Anlagenhydraulik
- Überprüfung der elektrischen Verdrahtung
- Anschluss der bauseits verlegten Kälteleitungen an der Außen- und Inneneinheit
- Abdrücken / Grobprüfung der bauseitigen Kälteleitungen (N2 40 bar für 1 Stunde)
- Dichtheits- / Feinprüfung der bauseitigen Kälteleitungen (N2 150 mbar, 15 min Anpassung, 30 min Prüfzeit)
- Evakuieren und Befüllen der Kälteleitungen
- Nachfüllen / ergänzen von Kältemittel bei größerer Leitungslänge
- Einstellen und ausdrucken sämtlicher Regelungsparameter
- Abnahmeprotokoll

Zur Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Anlage muss Heizungs- und Wasserseitig komplett befüllt und entlüftet sein (Füllwasser nach VDI 2035 !).
2. Eine Abnahme des Warmwassers muss gewährleistet sein.
3. Sämtliche Leitungen müssen aufgelegt sein.
4. Die Inbetriebnahme erfolgt nur an einem fertig gestellten elektrischen Festanschluss (kein Baustrom).
5. Die Kältemittelleitung muss unmittelbar vor der Außen- bzw. Inneneinheit verlegt sein.
6. Bei Heiz- und Kühlbetrieb muss die Einzelraumregelung in Betrieb sein.
7. Der Heizungsbauer muss während der Inbetriebnahme anwesend sein.

Hinweis:

- Die Inbetriebnahme durch unseren Werkskundendienst erfolgt frühestens 10 Werktage nach Auftragserteilung und Auftragsklarheit.
- Sollten die oben genannten Voraussetzungen (Punkt 1-7) zur Inbetriebnahme nicht erfüllt worden sein, werden wir in diesem Falle den tatsächlichen Aufwand zum Stundensatz von 58,00 €/h zzgl. MwSt. sowie die Anfahrt mit 0,75 €/km (für Hin- und Rückfahrt) berechnen, mindestens jedoch eine Anfahrtspauschale von 75,00 €.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Teilinbetriebnahmen durchführen.

Ort, Datum

Unterschrift

Stempel